

# **INFORME SOBRE ESTADO DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DE HIERBA DEL CAMPO DE FUTBOL Y PARA REPARACION Y SUSTITUCION DE PAVIMENTO PARA LA PISTA DE ATLETISMO**

## **0- ANTECEDENTES**

En fecha 3 de abril de 2017 se elabora un planning para las obras que se envía a contratación y que mas adelante se adjunta, en el que se prevé el inicio de las obras el día 28 de julio y su finalización el día 15 de septiembre.

Este planning se ha cumplido hasta ahora de forma satisfactoria, y si el tiempo acompaña las obras se finalizaran en la fecha prevista.

- 27 marzo - Pliego de condiciones técnicas redactado. Informe de arquitecto municipal. informe de jefatura de área
- 3 abril – Concesión RC
- 6 abril – Informe accesoria jurídica
- 10 abril – Pliego de condiciones administrativas redactado
- 12 abril – Decreto inicio expediente contratación
- 20-27 abril – Publicación perfil contratante
- 2 mayo-2 junio – Presentación ofertas
- 7 junio – Primera mesa de contratación
- 14 junio – Informe propuesta de adjudicación
- 21 junio – Segunda mesa de contratación
- 28 junio – Adjudicación de obra
- 14 julio – Firma del contrato
- 21 julio – Acta de replanteo
- 28 julio – Comienzo de obra
- 15 septiembre – Finalización de obra

## **1- TRÁMITES RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION**

Los trámites realizados en el procedimiento de contratación se señalan a continuación. Como se observa en el mismo los contratos se firman los días 17 de julio y 18 de julio, poco antes del principio de las fiestas de Ermua.

Las empresas adjudicatarias, lógicamente precisan de un plazo para realizar las actuaciones previas al comienzo de los trabajos y esto unido, a que hasta el 27 de julio Ermua esta en fiestas, hace que las obras no se comiencen hasta el 28 de julio.

### **Tramites de contratación**

- 29 de marzo - Pliego de condiciones técnicas redactado. Informe de arquitecto municipal. Informe de jefatura de Área sobre la necesidad de la contratación.
- 29 de marzo – Solicitud de Retención de Crédito a Intervención
- 3 de abril - Según la Intervención municipal la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 2017. (Pendiente finalización de expte. modificación nº 2 de Crédito Adicionales).
- 3 abril – Informe Asesoría Jurídica

- 3 abril – Pliego de Condiciones Administrativas redactado
- 5 abril – Decreto inicio expediente contratación
- 5 abril – Envío del anuncio al D.O.U.E (fecha finalización proposiciones 15 de mayo)
- 17 abril – Publicación del anuncio en el B.O.E.
- 26 abril – Publicación del anuncio en el B.O.B.
- 5 de abril a 15 de mayo- Plazo para presentación de ofertas (11 empresas para ambos lotes)
- 8 de mayo – Aprobación definitiva de de expte. modificación nº 2 de Crédito Adicionales)
- 23 mayo – Primera Mesa de Contratación
- 29 mayo – Informe-valoración proposiciones
- 30 mayo – Segunda Mesa de contratación
- 5 junio- Requerimiento a las 2 empresas propuestas por la Mesa de contratación como adjudicatarias del contrato (DISPORT EKI, S.L. y OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L.) para que presenten la documentación preceptiva previa a la adjudicación (10 días hábiles).
- 13 junio – Interposición de Recurso de Reposición por parte de MONDO IBÉRICA
- 19 junio – Contestación Recurso de Reposición mediante Decreto de Alcaldía
- 19 junio – DISPORT EKI y OZIONA presentan la documentación solicitada
- 21 junio – Informe de la Asesoría Jurídica de calificación de la documentación presentada
- 21 junio – Decreto de Alcaldía de adjudicación del contrato
- 22 junio- Notificación a las empresas seleccionada y no seleccionadas de la adjudicación del contrato. MONDO IBÉRICA recibe la notificación por burofax el día 23.

Según el artículo 156 TRLCSP “Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes.”

**- 17 julio – Firma del contrato DISPORT EKI, S.L.**

**- 18 julio- Firma del contrato OZIONA**

## **2- ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS**

El estado actual de las obras es el que se describe a continuación.

### **OBRAS PISTA DE ATLETISMO**

- Colocación de nuevo pavimento- finalizado
- Falta el pintado de calles que se realizara el 12 de septiembre. El motivo de retraso aducido es que solamente existe una empresa en España que se dedica a esta tarea y que dicha empresa no puede realizar el pintado hasta dicha fecha. Si el día 12 lloviera el pintado de las calles volvería a sufrir un retraso.

### **OBRAS HIERBA CAMPO FUTBOL**

- Retirada y transporte de hierba y rellenos viejos
- Colocación de nueva hierba-finalizado
- Retirada y transporte de hierba y rellenos viejos
- Pendiente ejecutar el relleno de arena y caucho
- Pendiente de recortar la hierba contra la rejilla de drenaje
- Pendiente colocación tiras blancas de marcaje de líneas del campo

Esta previsto que el campo de futbol se finalice (si el tiempo acompaña) antes del día 15 de septiembre.

Es preciso tener en cuenta que pese a que desde el día 28 de julio hasta el día 1 de septiembre, hay 33 días naturales, solo 22 de estos días han sido de tiempo seco.

Ha llovido los siguientes días:

- Del 4 al 12 de agosto
- Del 28 al 30 de agosto

Esta circunstancia tiene su importancia debido a que parte muy importante de los trabajos solo pueden realizarse con tiempo seco por lo que el plazo efectivo para realizar la obra se ha visto muy reducido. Esto anterior unida a la obligatoria coordinación y afecciones entre los trabajos a realizar por las dos empresas adjudicatarias (durante el periodo de pavimentación de la pista de atletismo no se podía trabajar en la hierba del campo de futbol debido al riesgo de contaminar el pavimento de la pista) ha impedido que las obras estén a día de hoy finalizadas.

## **2- MEJORAS PRODUCIDAS POR LA EJECUCION DE LAS OBRAS**

La ejecución de las obras ha implementado considerables ventajas respecto de la situación anterior.

La pista de atletismo era de reparación obligatoria. Estaba levantada en muchos lugares, en otras desgastadas, y había perdido casi totalmente su funcionalidad.

El nuevo pavimento presenta una apreciable calidad que mejora grandemente la práctica deportiva, y más en comparación respecto de la situación precedente.

La nueva hierba y relleno del campo de futbol son de mejor calidad (homologadas por FIFA) que las que presentaba el anterior pavimento y mas dado su estado provocado por el paso de los años y que hará que la practica del futbol sea mucho mas satisfactoria.

Además de lo anterior se están realizando gestiones con una ONG, que de llegar a buen termino, permitirán que la antigua hierba del campo de futbol sea reutilizada en Guinea.

### **3- RESUMEN DE LA SITUACION**

Como puede deducirse de lo anteriormente señalado y por comparación con el planning previsto en el mes de abril, todavía no se ha producido ningún retraso en la ejecución de las obras estando prevista su finalización, si el tiempo lo permite, para el día 15 de septiembre tal y como estaba previsto.

En caso de producirse algún retraso, este no será por falta de diligencia en la ejecución de los trabajos, sino por imponderables que escapan al control de todos los responsables de las obras.

Benjamin Palacios Diaz  
Arquitecto Municipal